

交通部 開會通知單

受文者：內政部營建署城鄉發展分署

發文日期：中華民國111年1月4日

發文字號：交航字第1105017185號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：會議議程、出席人員調查表(前函有誤，請收此文) (1105017185-0-0.docx、
1105017185-0-1.docx)

開會事由：召開「桃園航空城計畫推動辦理情形」111年1月份專
案督導會議

開會時間：111年1月21日(星期五)上午9時30分

開會地點：本部2101會議室

主持人：祁常務次長文中

聯絡人及電話：王世寧科長(02)2349-2310


出席者：行政院公共工程委員會、行政院環境保護署、內政部營建署、內政部營建署
城鄉發展分署、桃園市政府、交通部民用航空局、交通部運輸研究所、交通
部公路總局、交通部高速公路局、桃園國際機場股份有限公司

列席者：

副本：

備註：

- 一、本案簡報資料，請民用航空局於111年1月13日下午5時前
電傳本部；至出席人員調查表，併請各單位於111年1月11
日下午5時前電傳本部；聯絡信箱wang40@motc.gov.tw。
- 二、配合政府防疫措施，與會人員請全程配戴口罩，另為響應
環保並落實節水行動，請自備環保杯。



「桃園航空城計畫推動辦理情形」111年1月份專案督導會議議程

一、前言

為利桃園航空城計畫推動，本部依行政院指示滾動盤點「桃園航空城計畫待辦事項及預訂期程」（如附件），目前辦理進度落後或111年上半年待完成之重要工作項目及期程如下：

- (一)桃園市政府：完成住5(海軍基地)公共工程(111年3月)、都市計畫樁位公告(111年4月)、安置住宅開工(111年4月)。
- (二)民航局：A3、新台15、台4、國2甲、住2、住5(海軍基地)等「優先搬遷區」用地取得(110年10月；有地上建物土地者，視民眾搬遷情形陸續取得)。
- (三)高公局：國1甲環評審查通過(110年12月；110.12.28專案小組決議補正後續審)、國1甲建設計畫核定(111年6月)。
- (四)桃機公司：提送環境影響差異分析報告審查(110年12月；預計於111年1月中旬提送)、提送北側擴建用地出流管制計畫(111年2月)。

考量上開待完成之重要工作項目，攸關後續安置住宅完工、取得第三跑道用地等關鍵里程碑達成情形。為利管控各相關單位推動重要工作之辦理情形，爰召開本次督導會議，邀集各相關單位共同討論，俾利桃園航空城計畫各項工作順遂推動。

二、報告事項

桃園航空城計畫各項重點工作執行進度報告(依附件所列待辦事項及預訂期程資料，請民航局綜整報告執行進度、進度落後案件應處作法、待協調事項、行政院專案小組第19次會議結論辦理情形，並請相關單位補充說明)

三、綜合討論

四、臨時動議

五、散會

桃園航空城計畫待辦事項及預定期程

110.12(更新)

一、都市計畫及用地取得

(一) 土地區段徵收公告(桃園市政府)

- 109年11月9日已公告(已完成)

(二) 地上物區段徵收

1、優先搬遷區區段徵收

- 109年11月協議價購(民航局)及複估(桃園市政府)(已於109年12月完成優先搬遷區複估)
- 110年1月公聽會(桃園市政府主辦、民航局協辦)(已於110.3.12完成優先搬遷區公聽會)
- 110年3月函請內政部審議優先搬遷區地上物區段徵收計畫(民航局、桃園市政府)(已於110.4.13函請內政部審議)
- 110年4月內政部核定優先搬遷區地上物區段徵收計畫(內政部)(已於110.4.28內政部審議原則通過)
- 110年5月優先搬遷區地上物區段徵收公告(桃園市政府)(已完成，公告期自110.5.31至110.6.30)

2、其他地區區段徵收

- 110年3月其他地區協議價購(民航局)及複估(桃園市政府)(已完成)
- 110年4月公聽會(桃園市政府主辦、民航局協辦)(已於110.5.3~7分批召開公聽會)
- 110年6月函請內政部審議其他地區地上物區段徵收計畫(民航局、桃園市政府)(已於110.6.4函請內政部審議)
- 110年7月內政部核定其他地區地上物區段徵收計畫(內政部)(已完成，內政部於110.7.9核定)
- 110年8月其他地區地上物區段徵收公告(桃園市政府)(已完成，公告期自110.7.15至110.8.13)

(三) A3 用地取得(民航局)

- 110年4月取得第1階段21.3公頃無地上建物用地(已完成)
- 110年10月取得第2階段34.7公頃有地上建物用地(已取得約29公頃無地上建物土地)

(四) 新台15、台4、國2甲、住2、住5(海軍基地)等優先用地取得(民

航局)

- 110年10月完成(已取得無地上建物土地；有地上建物土地，視民眾搬遷情形陸續取得)

(五) 公告發布航空城都市計畫(桃園市政府)

- 110年10月完成(已完成，110.10.29公告發布)

(六) 第三跑道用地交付桃機公司(民航局)

- 113年10月

(七) 都市計畫樁位(桃園市政府)

- 111年4月完成樁位公告
- 116年8月工程竣工後辦理都市計畫樁位測設(僅範圍邊界樁)

二、開發建設

(一) 海軍基地安置地區工程

1、公共工程

- 109年10月簽訂代辦協議書(民航局、桃園市政府，已完成)
- 109年11月完成基本設計(桃園市政府，已完成)
- 110年1月完成基本設計經費審議(工程會、桃園市政府，已完成)
- 110年5月完成統包招標(桃園市政府，機場園區3標於110.7.27前完成【註：附近地區7標於110.9.28前完成】)
- 110年11月開工(桃園市政府)
- 111年3月完成住5(海軍基地)公共工程(桃園市政府)
- 111年12月完工(桃園市政府)

2、安置住宅

- 109年9月18日簽訂代辦協議書(民航局及桃園市府，已完成)
- 109年10月提報用地取得修正計畫(民航局，已完成)
- 110年7月完成統包招標(桃園市政府，機場園區2標於110.11.1前完成【註：附近地區2標於109.5.29前完成】)
- 111年4月開工(桃園市政府)
- 113年3月完工(桃園市政府)

(二) 第三跑道建設

1、第三跑道工程規劃設計及施工(桃機公司)

- 109年10月提出建設計畫書(已完成)
- 109年12月完成綜合規劃及基本設計發包(已完成)

- 111 年 9 月完成基本設計
 - 111 年 12 月完成細部設計發包
 - 112 年 4 月先期工程開工【註：環評法規定期限為 113.4.23】
 - 113 年 3 月完成細部設計
 - 113 年 7 月完成工程發包
 - 113 年 11 月開工
 - 119 年 12 月完工
- 2、埔心溪疏洪道及北側擴建用地出流管制計畫審查
- 109 年 8 月提送埔心溪疏洪道專案報告書(桃機公司，已完成)
 - 110 年 9 月埔心溪疏洪道專案報告書核定(桃園市政府，已於 110.2.24 核定，與埔心溪治理規劃報告審查脫鉤辦理)
 - 111 年 2 月提送北側擴建用地出流管制計畫(桃機公司)
 - 111 年 10 月北側擴建用地出流管制計畫書核定(桃園市政府)
- 3、第三航廈及第三跑道之環境影響差異分析作業(桃機公司)
- 110 年 1 月啟動環差作業(納入綜合規劃及基本設計辦理)
 - 110 年 12 月提送環境影響差異分析報告審查(預計於 111 年 1 月中旬提送)

(三) 聯外運輸

1. 國 2 甲(高公局)

- 110 年 1 月第一工區完工(已完成)
- 110 年 9 月第二工區用地交付(已完成，110.10.31 交付)
- 112 年 7 月完工

2. 國 1 甲(高公局)

- 110 年 12 月環評審查通過(110.12.28 專案小組決議補正後續審)
- 111 年 6 月建設計畫核定
- 113 年 6 月完成細部設計
- 113 年 11 月開工
- 117 年 9 月國 1 以西路段完工

【註：國 1 以東路段將俟二階環評審查結果，並與桃園市政府進行路廊方案協商後，再予啟動。】

3. 新台 15 線、新台 4 線(公路總局-西濱北工程處)

- 109 年 9 月簽訂代辦協議書(已完成)

- 109 年 11 月完成基本設計(已完成)
- 110 年 4 月完成經費審議及細部設計(已完成)
- 110 年 11 月開工(已完成，110.10.20 開工)
- 113 年 11 月通車(用地交付後 3 年)