

交通部開會通知單

受文者：內政部營建署城鄉發展分署

發文日期：中華民國109年11月11日

發文字號：交航字第1095014198號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：會議議程 (attch1)

開會事由：召開「桃園航空城計畫推動辦理情形」109年11月份
專案督導會議

開會時間：109年11月27日(星期五)下午2時30分

開會地點：本部第2002會議室

主持人：祁常務次長文中

聯絡人及電話：劉炯廷科員(02)2349-2337

出席者：行政院公共工程委員會、勞動部、桃園市政府、內政部營建署、內政部營建署城鄉發展分署、交通部民用航空局、交通部運輸研究所、交通部高速公路局、交通部公路總局、桃園國際機場股份有限公司、本部航政司

列席者：

副本：

備註：

- 一、請會議報告單位於109年11月19日(星期四)下午5時前，將簡報資料以電子郵件方式寄送本部聯絡人(lcting0118@motc.gov.tw)。
- 二、配合政府防疫措施，與會人員請全程配戴口罩，另為響應環保並落實節水行動，請自備環保杯。

電 2020/11/11 文
交 17:50:10 章

併1090011791

城鄉規劃課



1090011784

「桃園航空城計畫推動辦理情形」109年11月份專案督導

會議議程

一、案由說明

109年7月20日「行政院桃園航空城核心計畫專案小組」(下稱本專案小組)第16次委員會議決議，鑑於桃園航空城土地區段徵收計畫及環境影響評估報告均已完成核定，本計畫後續各項工作將進入實質執行階段，為能務實掌握各項工作進度，協調與解決相關問題，自109年7月起，行政院專案小組會議原則上每季召開，復請本部確實盤點各項工作細項、施工要徑及重要里程碑等，訂出每個工作項目之預定進度期程表。

本部依行政院前開指示已於109年9月25日召開「桃園航空城計畫推動辦理情形」9月份專案督導會議，經盤點出桃園航空城計畫待辦事項及預定期程(如附件)，並請各單位務必確實落實進度管控、加速推動辦理在案；另行政院於109年10月21日召開本專案小組第17次委員會議決議，針對「都市計畫樁位測定工作」之相關前置作業納入列管，並請本部於分組討論平台就重新設算「桃園航空城區段徵收工程之聘僱外籍營造工核配比例」案，邀集相關單位共同研商討論。

綜上，為賡續追蹤桃園航空城計畫各項作業之辦理進度及執行狀況，並研商行政院交下「都市計畫樁位測定工作相關作業預計辦理期程」及「區段徵收工程之聘僱外籍營造工核配比例」等事項，本部爰召開本次會議，邀集各相關單位共同討論，俾利桃園航空城計畫各項工作順遂推動。

二、報告事項

- (一)桃園航空城計畫各項重點工作執行進度報告（依附件所列待辦事項及預訂期程資料，請本部民用航空局報告有無落後情形、待協調事項，並請相關單位補充說明）
- (二)桃園航空城都市計畫樁位測定工作之辦理情形（請本部民用航空局報告，請桃園市政府及內政部營建署城鄉發展分署補充說明）
- (三)埔心溪疏洪道設置及北側擴建用地出流管制計畫審查之辦理情形（請桃園機場公司報告，請桃園市政府補充說明）
- (四)桃園航空城區段徵收工程之聘僱外籍營造工核配比例（請桃園市政府報告）

【請報告單位以問題導向方式，就待協調解決課題、處理方案、達成目標、具體因應做法等相關內容作說明】

三、綜合討論

四、臨時動議

五、散會

附件 桃園航空城計畫待辦事項及預定期程盤點

109.11(修正)

一、都市計畫及用地取得

(一) 土地區段徵收公告(桃園市政府)

- 109 年 11 月完成

(二) 地上物區段徵收

- 109 年 11 月協議價購(民航局)及複估(桃園市政府)
- 109 年 12 月-110 年 1 月公聽會(桃園市政府主辦、民航局協辦)
- 110 年 1 月函請內政部審議地上物區段徵收計畫(民航局、桃園市政府)
- 110 年 3 月內政部核定地上物區段徵收計畫(內政部)
- 110 年 4 月地上物區段徵收公告(桃園市政府)

(三) A3 用地取得(民航局)

- 110 年 4 月取得第 1 階段 21.3 公頃無地上建物用地
- 110 年 10 月取得第 2 階段 34.7 公頃有地上建物用地

(四) 新台 15、台 4、國 2 甲、住 2、住 5(海軍基地)等優先用地取得(民航局)

- 110 年 10 月完成

(五) 公告發布航空城都市計畫(桃園市政府)

- 110 年 10 月完成

(六) 第三跑道用地交付機場公司(民航局)

- 113 年 10 月

(七) 都市計畫樁位

- 111 年 3 月完成分區界樁及道路中心樁樁位測定(內政部營建署城鄉發展分署)
- 116 年 8 月工程竣工後辦理都市計畫樁位測設(僅範圍邊界樁)(桃園市政府)

二、開發建設

(一) 海軍基地安置地區工程

1、公共工程

- 109 年 10 月簽訂代辦協議書(民航局、桃園市政府)

- 109 年 11 月完成基本設計(桃園市政府)
- 110 年 1 月完成基本設計經費審議(工程會、桃園市政府)
- 110 年 3 月完成統包招標(桃園市政府)
- 110 年 11 月開工(桃園市政府)
- 111 年 3 月完成住 5(海軍基地)公共工程(桃園市政府)
- 111 年 12 月完工(桃園市政府)

2、安置住宅

- 109 年 9 月 18 日簽訂代辦協議書(民航局及桃園市府，已完成)
- 109 年 10 月提報用地取得修正計畫(民航局)
- 110 年 7 月完成統包招標(桃園市政府)
- 111 年 4 月開工(桃園市政府)
- 113 年 3 月完工(桃園市政府)

(二) 第三跑道建設

1、第三跑道工程規劃設計及施工(機場公司)

- 109 年 10 月提出建設計畫書
- 109 年 12 月完成綜合規劃及基本設計發包
- 111 年 9 月完成綜合規劃及基本設計
- 111 年 12 月完成細部設計發包
- 113 年 3 月完成細部設計
- 113 年 7 月完成工程發包
- 113 年 11 月開工
- 119 年 12 月完工

2、埔心溪疏洪道及北側擴建用地出流管制計畫審查

- 109 年 8 月提送埔心溪疏洪道專案報告書(桃機公司)
- 110 年 9 月埔心溪疏洪道專案報告書核定
(併埔心溪治理規劃報告審查)(桃園市政府)
- 111 年 2 月提送北側擴建用地出流管制計畫(桃機公司)
- 111 年 10 月北側擴建用地出流管制計畫書核定(桃園市政府)

3、第三航廈及第三跑道之環境影響差異分析作業(俟桃機公司檢討確認)

(三) 聯外運輸

1. 國 2 甲(高公局)

- 112 年 7 月完工

2. 國 1 甲(高公局)

- 111 年 6 月建設計畫核定
- 113 年 6 月完成細部設計
- 113 年 11 月開工
- 117 年 9 月國 1 以西路段完工
- 國 1 以東路段將俟二階環評審查結果，並與桃園市政府進行路廊方案協商後，再予啟動。

3. 新台 15 線、新台 4 線(公路總局-西濱北工程處)

- 109 年 10 月簽訂代辦協議書(民航局、公路總局)
- 109 年 11 月完成基本設計
- 110 年 4 月完成經費審議及細部設計
- 110 年 11 月開工
- 113 年 11 月通車(用地交付後 3 年)