

交通部開會通知單

受文者：內政部營建署城鄉發展分署

發文日期：中華民國109年12月16日

發文字號：交航字第1095016142號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：會議議程(attch1)

開會事由：召開「桃園航空城計畫推動辦理情形」109年12月份
專案督導會議

開會時間：109年12月28日(星期一)下午2時30分

開會地點：本部第0205會議室

主持人：祁常務次長文中

聯絡人及電話：劉炯廷專員(02)2349-2337

出席者：行政院公共工程委員會、桃園市政府、內政部營建署、內政部營建署城鄉發展分署、交通部運輸研究所、交通部公路總局、交通部高速公路局、交通部民用航空局、桃園國際機場股份有限公司、本部航政司

列席者：

副本：

備註：

- 一、請會議報告單位於109年12月22日(星期二)下午5時前，將簡報資料以電子郵件方式寄送本部聯絡人(lcting0118@motc.gov.tw)。
- 二、配合政府防疫措施，與會人員請全程配戴口罩，另為響應環保並落實節水行動，請自備環保杯。

電 2020/12/16 文
交 17:30:00 章

裝

訂

線



「桃園航空城計畫推動辦理情形」109年12月份專案督導 會議議程

一、案由說明

109年7月20日「行政院桃園航空城核心計畫專案小組」(下稱本專案小組)第16次委員會議決議，鑑於桃園航空城土地區段徵收計畫及環境影響評估報告均已完成核定，本計畫後續各項工作將進入實質執行階段，為能務實掌握各項工作進度，協調與解決相關問題，自109年7月起，行政院專案小組會議原則上每季召開，復請本部確實盤點各項工作細項、施工要徑及重要里程碑等，訂出每個工作項目之預定進度期程表。

本部依行政院前開指示盤點「桃園航空城計畫待辦事項及預訂期程」作為進度管控之依據，並已召開多次專案督導會議，請各單位務必確實落實進度管控、加速推動辦理，為賡續管控桃園航空城計畫各項作業之辦理進度及執行狀況，並就桃園機場公司所提送海軍桃園基地內暫置土方之移置處理方案研商確認，本部爰召開本次督導會議，邀集各相關單位共同討論，俾利桃園航空城計畫各項工作順遂推動。

二、報告事項

(一)桃園航空城計畫各項重點工作執行進度報告

1. 依附件所列待辦事項及預訂期程資料，請本部民用航空局報告有無落後情形、待協調事項，並請相關單位補充說明。
2. 都市計畫樁位測定作業預訂辦理期程，請內政部營建署城鄉發展分署及桃園市政府說明。
3. 北側擴建用地出流管制計畫預訂辦理期程，請桃園機場公司說明。

(二)桃園機場公司暫置於海軍桃園基地內土方之移置處理方案
(請桃園機場公司報告)

【請報告單位以問題導向方式，就待協調解決課題、處理方案、達成目標、具體因應作法等相關內容作說明】

三、綜合討論

四、臨時動議

五、散會

附件 桃園航空城計畫待辦事項及預定期程盤點

109.11(更新)

※地上物區徵計畫報核預計延至 110 年 3 月底及 6 月底，恐影響地上物區徵計畫核定及公告，及 A3、新台 15、台 4、國 2 甲等優先用地取得

一、都市計畫及用地取得

(一) 土地區段徵收公告(桃園市政府)

- 109 年 11 月 9 日已公告(已完成)

(二) 地上物區段徵收

- 109 年 11 月協議價購(民航局)及複估(桃園市政府)(落後)
- 109 年 12 月-110 年 1 月公聽會(桃園市政府主辦、民航局協辦)
- 110 年 1 月函請內政部審議地上物區段徵收計畫(民航局、桃園市政府)
- 110 年 3 月內政部核定地上物區段徵收計畫(內政部)
- 110 年 4 月地上物區段徵收公告(桃園市政府)

(三) A3 用地取得(民航局)

- 110 年 4 月取得第 1 階段 21.3 公頃無地上建物用地
- 110 年 10 月取得第 2 階段 34.7 公頃有地上建物用地

(四) 新台 15、台 4、國 2 甲、住 2、住 5(海軍基地)等優先用地取得(民航局)

- 110 年 10 月完成

(五) 公告發布航空城都市計畫(桃園市政府)

- 110 年 10 月完成

(六) 第三跑道用地交付機場公司(民航局)

- 113 年 10 月

(七) 都市計畫樁位

- 111 年?月完成分區界樁及道路中心樁樁位測定(內政部營建署城鄉發展分署)(市府與分署再研商確認)
- 116 年 8 月工程竣工後辦理都市計畫樁位測設(僅範圍邊界樁)(桃園市政府)

二、開發建設

(一) 海軍基地安置地區工程

1、公共工程

- 109年10月30日簽訂代辦協議書(民航局、桃園市政府，已完成)
- 109年11月完成基本設計(桃園市政府)(已完成)
- 110年1月完成基本設計經費審議(工程會、桃園市政府)
- 110年3月完成統包招標(桃園市政府)
- 110年11月開工(桃園市政府)
- 111年3月完成住5(海軍基地)公共工程(桃園市政府)
- 111年12月完工(桃園市政府)

2、安置住宅

- 109年9月18日簽訂代辦協議書(民航局及桃園市府，已完成)
- 109年10月提報用地取得修正計畫(民航局)(已完成)
- 110年7月完成統包招標(桃園市政府)
- 111年4月開工(桃園市政府)
- 113年3月完工(桃園市政府)

(二) 第三跑道建設

1、第三跑道工程規劃設計及施工(機場公司)

- 109年10月提出建設計畫書(已完成)
- 109年12月完成綜合規劃及基本設計發包
- 111年9月完成綜合規劃及基本設計
- 111年12月完成細部設計發包
- 113年3月完成細部設計
- 113年7月完成工程發包
- 113年11月開工
- 119年12月完工

2、埔心溪疏洪道及北側擴建用地出流管制計畫審查

- 109年8月提送埔心溪疏洪道專案報告書(桃機公司)(已完成)
- 110年9月埔心溪疏洪道專案報告書核定
(併埔心溪治理規劃報告審查)(桃園市政府)
- 111年2月提送北側擴建用地出流管制計畫(桃機公司)
- 111年10月北側擴建用地出流管制計畫書核定(桃園市政府)
(北側擴建用地出流管制計畫請桃機公司與市府再研商確認)

3、第三航廈及第三跑道之環境影響差異分析作業(桃機公司確認)

(三) 聯外運輸

1. 國 2 甲(高公局)

- 112 年 7 月完工

2. 國 1 甲(高公局)

- 111 年 6 月建設計畫核定
- 113 年 6 月完成細部設計
- 113 年 11 月開工
- 117 年 9 月國 1 以西路段完工
- 國 1 以東路段將俟二階環評審查結果，並與桃園市政府進行路廊方案協商後，再予啟動。

3. 新台 15 線、新台 4 線(公路總局-西濱北工程處)

- 109 年 9 月 30 日簽訂代辦協議書(民航局、公路總局)(已完成)
- 109 年 11 月完成基本設計(已完成)
- 110 年 4 月完成經費審議及細部設計
- 110 年 11 月開工
- 113 年 11 月通車(用地交付後 3 年)